








Globale Planning Definitiefase Stationsgebied	start	eind	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026	Q3 2026	Q4 2026	Q1 2027	Q2 2027	Q3 2027	Q4 2027	Q1 2028	Q2 2028
Europese niet-openbare aanbesteding	15-7-2025	12-2-2026											
selectiefase	15-7-2025	16-9-2025											
gunningsfase	20-10-2025	22-1-2026											
definitieve gunning		12-2-2026											
Verdieping variant Stationsplein (gunningscriterium 1)	26-1-2026	13-3-2026											
aanbestedingsresultaat in staf		26-1-2026											
technische en financiële uitwerking	12-2-2026	2-3-2026											
richting geven Stationsplein in staf		9-3-2026											
Voorschot-/samenwerkingsovk gemeente-Vastint													
afronden overeenkomst		6-2-2026											
optioneel bespreken in staf		9-3-2026											
optioneel in college		17-3-2026											
optioneel in commissie		16-4-2026											
Programma v Eisen vd Leefomgeving	10-3-2026	11-10-2026											
varianten&bouwstenen	10-3-2026	23-5-2026											
<i>technische sessie raad</i>		9-6-2026											
<i>besluit in staf</i>		15-6-2026											
proefverkaveling en SO openbare ruimte	10-5-2026	2-8-2026											
omgevingsparticipatie	15-6-2026	26-6-2026											
opstellen beeldkwaliteitseisen	10-5-2026	2-8-2026											
opstellen ontwerp PvEL	3-8-2026	11-10-2026											
Stedenbouwkundig Plan (en verkeerscirculatie)	30-12-2026	25-2-2027											
opstellen Stedenbouwkundig plan	3-8-2026	4-2-2027											
opstellen verkeersplan	3-8-2026	4-2-2027											
opstellen SO Vastgoed	7-9-2026	6-11-2026											
toetsen SO Vastgoed	16-11-2026	11-12-2026											
Kredietaanvraag ontwerp en voorbereiding	11-10-2026	18-3-2027											
opstellen ramingen													
bespreken in staf		8-2-2027											
vaststellen door B&W		16-2-2027											
bespreken in commissie		4-3-2027											
vaststellen door raad		18-3-2027											
Vaststellen PvEL en SP	13-10-2026	18-3-2027											
ontwerp PvEL bespreken in staf		13-10-2026											
vrijgeven ontwerp PvEL door B&W		28-10-2026											
inspraak 6 weken	6-11-2026	16-12-2026											
informatiebijeenkomst		27-11-2026											
verwerken reacties	17-12-2026	14-1-2027											
PvEL en SP bespreken in staf		8-2-2027											
vaststellen PvEL en SP door B&W		16-2-2027											
bespreken in commissie		4-3-2027											
bespreken in raad		18-3-2027											
ONTWERP EN VOORBEREIDING													
Anterieure overeenkomst gemeente Vastint													
opstellen overeenkomst	1-10-2026	25-1-2026											
bespreken in staf		8-2-2027											
vaststellen in college		16-2-2027											
Ontwerp Beresteyn													
onderzoeken	1-5-2026	30-8-2027											
opstellen VO en DO	8-2-2027	30-8-2027											
toets DO	30-8-2027	25-9-2027											
omgevingstafel (vooroverleg)	4-10-2027	8-10-2027											
Aanbesteding ontwerp busstation en fietsenstalling	25-2-2027	20-6-2027											
Ontwerp													
onderzoeken	1-5-2026	30-8-2027											
opstellen ontwerp (VO en DO)	21-6-2027	26-11-2027											
ramingen en kredietaanvraag	13-9-2027	26-11-2027											
Procedure Omgevingsplan/-vergunningen	8-11-2027	24-3-2028											
Aanbesteding realisatie	27-11-2027	14-4-2028											
REALISATIE													
Realisatie	2027	2032											
sloop Beresteyn		Q1 2028											
inrichten tijdelijk busstation		Q2 2028											
nieuwbouw Beresteyn en fietsenstalling	Q2 2028	2031											
inrichten openbare ruimte		2032											

 bestuurlijke besluitvorming
 inspraak en participatie
 ambtelijk
 Vastint
 extern bureau
 procedure omgevingsplanactiviteit
 aannemer