



**Clusterproject Vismigratie 2  
(2024-2027)  
Voortgang januari 2026**

# Projectopdracht Clusterproject Vismigratie 2

Het ontwerpen en realiseren van **50 vismigratievoorzieningen** bij stuwen in KRW-waterlichamen in het beheergebied van waterschap Aa en Maas, verspreid over alle vier de districten, ten einde die stuwen passeerbaar te maken voor vissen, vóór de KRW deadline van eind 2027.

Clusterproject vismigratie 1 (2016-2020): oplossen van **35** vismigratieknelpunten

# Stand van zaken op dit moment

	STATUS	AANTAL			TOTAAL
		Fase 1	Fase 2	Fase 3	
<b>GEREED</b>	Knelpunt opgelost	5			5
	Opgave vervallen met onderbouwing	1	1		2
	Terug naar restopgave	1	1		2
<b>LOPEND (2025/2026)</b>	Gegund aannemer	10	1		11
	In voorbereiding		6		6
	Opgestart		4		4
<b>NOG DOEN (2026/2027)</b>	Nog opstarten		1	19	20
	<b>TOTAAL</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>50</b>

Kleinschalige maatregelen uitgevoerd in 2025



water

Visliften via raamovereenkomst geleverd en tijdelijk in opslag tot moment van plaatsing (zodra vergunningen gereed)



4-2-2026

# Planning

Activiteit	2023				2024				2025				2026				2027				2028			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Projectopstart					■	■	■																	
Ontwerp en voorbereiding fase 1								■	■	■	■	■	■	■										
Uitvoering en oplevering fase 1											■	■	■	■	■	■								
Ontwerp en voorbereiding fase 2											■	■	■	■	■	■								
Uitvoering en oplevering fase 2													■	■	■	■	■	■	■	■				
Ontwerp en voorbereiding fase 3																								
Uitvoering en oplevering fase 3																					■	■	■	■
Nazorg																					■	■	■	■

Uitloop

## Vertraging fase 1 door:

- Wijziging in voorkeursoplossingen die vooraf waren bepaald → minder uniformiteit mogelijk en meer maatwerk nodig
- Enkele complexere locaties (o.a. inpassing, beschikbare ruimte, vispassage in overige kering)
- Interne vergunningverlening → proces onder nieuwe Omgevingswet nog niet gestroomlijnd

→ Vertraging inlopen in fase 2 en 3

# Doorkijk 2026

## **Uitvoering fase 1 (11 stuks):**

- April t/m oktober

## **Aanbesteding en start uitvoering fase 2 (10 stuks):**

- 2<sup>e</sup> helft 2026

## **Opstart fase 3 (19 stuks):**

- Aanvraag investeringskrediet voor voorbereiding en uitvoering (AB 10 april)
- 2<sup>e</sup> helft 2026: voorbereiding, ontwerp