

## Bijlage 1 – Overzicht KRW investeringsmaatregelen AGV

	Projecten investeringsmaatregelen AGV/Waternet incl. globaal werkzaamheden	Raming investering bij bestuursbesluit 2023*	Prognose uitgaven 2026	Prognose uitgaven 2027	Fase/planning
1	Aanpassen vaarverkeer	€ 200.000	40.000	120.000	Planvorming
2	Beperken fosfaatbelasting Blijkpolder (2 nieuw gemalen, 2-4 stuwen, sifon, verbreding watergang)	€ 7.581.000	350.000	2.000.000	Start ontwerpfase; realisatie vanaf eind 2027
3	DFI Botshol (renovatie bestaande DFI en baggerwerk)	€ 5.000.000	2.720.000	900.000	gunning realisatie mei 2026
4	DFI Kortenhoef (nieuwbouw grote installatie)	€ 2.646.000	310.000	740.000	VO/DO in 2026; aanbesteding in 2027
5	DFI Spiegelplas (nieuwbouw grote installatie)	€ 6.305.000	1.500.000	8.600.000	DO bijna af; gunning realisatie Q4 2026
6	DFI Weersloot (nieuwbouw grote installatie en watersysteemmaatregelen, o.a. grote stuw en	€ 6.839.000	600.000	2.600.000	VO/DO in 2026; aanbesteding in 2027
7	Ecosysteemherstel en biomanipulatie (Aanleg mosselstructuren Sloterplas en verder NTB)	€ 4.915.000	50.000	600.000	Mosselstructuren: definitiefase
8	Extra zuiveringsstap RWZI Amstelveen	€ 100.000**	**	**	
9	Lekke polders	€ 0			
10	Natuurvriendelijke dijkreconstructie (NVO in projecten dijkversterkingen)	€ 4.700.000	350.000	2.800.000	Ontwerpfase; 2027 uitvoering
11	Natuurvriendelijke oevers (enten onderwaterplanten)	€ 100.000	50.000	0	In uitvoering
12	Visstandsbeheer (vangen en verplaatsen van grote hoeveelheden vis en maatregelen in sluizen en inlaten)	€ 5.800.000	200.000	1.500.000	Ontwerpfase start; afvangen gepland in winter 27/28
13	Project Benningh (nieuw gemaal)	€ 2.453.000	290.000	1.700.000	Ontwerpfase gereed, aanbesteding 2026
14	Project de Ruiter (vislift)	€ 0	Vislift gereed 0	0	
15	Project herstellen peilscheidingskade Botshol (stuwen aanleggen)	€ 1.386.000	300.000	500.000	Start VO/DOe
16	Verbinding Noorder Amstelkanaal en Schinkel (grote, lange duikers hartje stad met voortstuwer)	€ 2.000.000	300.000	460.000	VO/DO
17	Waterbodemaatregelen KRW Mijdrechtse Bovenlanden (onder meer: wiepen oeverbeschoeiing plaatsen, min. 6 km)	€ 1.000.000	650.000	200.000	Uitvoering start
18	Waterbodemaatregelen KRW Noorderpark (uitvoeren onderzoeken)	€ 400.000	90.000	240.000	Betreft alleen onderzoeken
19	Waterbodemaatregelen KRW OVP (incl. Terra Nova; ijzerslibsuppletie en of – bezanding)	€ 2.926.000	650.000	950.000	Pilot is in uitvoering, daarna opschaling
20	WIP Botshol (afkoppelen Zwanegat; plaatsen stuwen)	€ 596.000	300.000	0	In uitvoering
21	WIP Gaasperplas (nieuwe watergang, 2 bruggen, diverse dammen, duikers, leidingen, stuwen)	€ 909.000	260.000	3.100.000	VO/DO; uitvoering 2027
22	WIP Luwtestructuren Loosdrechtse Plassen (aanleg golfbrekers, aanleg vissenbossen)	€ 9.000.000	0	800.000	Definitiefase (schetsontwerp)
23	WIP Maarseveense zodden en Grote Maarseveense Plas (aanleg 4 grote stuwen, sifon, duiker, schuif)	€ 562.000	450.000	400.000	DO, start uitvoering Q4 2026
24	WIP Naardermeer (AGV-deel gereed)	€ 0	0	0	
25	WIP Noordelijke Vechtplassen (nieuw gemaal en stuw Herenweg, milieuservicepunt)	€ 517.000	500.000	500.000	DO; uitvoering Q4 2026
26	WIP Ouderkerkerplas (vervallen, bestuursbesluit 2025)	€ 300.000	0	0	
27	WIP Sloterplas (nieuw gemaal, aanpassing gemaal, NVO's diverse grachten)	€ 5.750.000	130.000	1.000.000	Definitiefase
28	WIP Terra Nova (afkoppelen landbouwgebiedje; 2 watergangen en duiker)	€ 99.000	90.000	100.000	VO/DO
	<b>Eindtotaal huidige raming:</b>	<b>€ 72.085.000</b>	<b>10.180.000</b>	<b>29.810.000</b>	

\* Op basis van een SSK-raming van alle projecten op basis van schetsontwerpen; raming is niet meer actueel voor diverse projecten met gewijzigde scope

\*\* Heeft eigen krediet onder effect Gezuiverd water